

Skrevet til Klouark Ingeniør Rieck
og Entreprenør Jepsen & Søn
i. den Kong. Kam.
Firsday den 17/6. Kl. 8 $\frac{1}{2}$ Morges

Ved Besigtelsen af Jordbruken blev Entreprenøren
dimit til at sprede jordbruken fra
Klouarken. Herom overflødig Ris men
holde den ene Side af Vejene fri til
Kirebanen.

Skrevet samme Dag Kl. 1 $\frac{1}{2}$ Eftermiddag
hos Ingeniør Ejneren den Reguleret
Stillede den Bestyrelsens Beslutning
dette gaar ind paa følgende
Vejene laves for et Beløb af 65.000 Kr.
det er hvad vi kan disponere over
og vi forhandler videre om haar og
tænker ved Forhandling med Medlemmer
at ogsaa flere af disse Kan gde mere
den legges Vej først hvor der ikke er
Vand, da Vandværket vil nedlægge
Ris saamest vi laves Vej
Endes om følgende Vej laves først
Rindbyvej Skjæledvej Skatekærvej
senere legges Randholmsvej og
Skarløvsvej. Ingeniør Ejneren
Rungede Vandværket og meddelt
dette at Ingeniøren indstod for at
Vejene hvor ingen Vandledning er
blive lavt nu dette skal have under.
Skive paa saamest Vejene ikke laves
skal Vandledningen betales Kontant

Skulle igen senere da Bestyrelsen
for Jord og Retermarke Os. nu tilsagt
men denne havde ikke Tid idag
Kontrakterne udfordeges nu og Besty.
relsen tilsages til Skide igen
sæst Firsday til endelig Behandling
af Kontrakter.

E. Albrecht